

Maßnahme Amtsscheune

Ausbau Dachreservere, Einbau Lift,

Umsetzung Flucht und Rettungswegekonzept,

Brandschutz, Forderungen aus Baugenehmigung Umbau Server,

Umrüstung Datennetz, Erweiterung EMA

Sanierung Bürgerbüro (zusätzliche in 2018 nicht geplante Arbeiten)

Umsetzung 2018-2020

UP - unvollendete Produktion

Kontostand	1.114.096	22.05.2020	336.698,13 €
offenen Leistungen (UP)			23.500,00 €
<i>Achtung Unsicherheit Planer Forderung!</i>			
<i>Summe Maßnahme investiv</i>			<u>360.198,13 €</u>
bereitstehende Mittel			363.500,00 €
Differenz			3.301,87 €

Kontostand	1.114.5231	22.05.2020	23.503,47 €
beauftragte Leistungen zur Maßnahme, in Invest sind aber Instandhaltung	Firma		ungeplant
Schimmelsanierung,	Wiking		10.000,00 €
Bodenbelag,	Hellwich		7.800,00 €
Maler	Hellwich		4.000,00 €
Estrich	MTB		5.900,00 €
Heizung	Langhoff		13.000,00 €
Elektroarbeiten,	Michalski		15.000,00 €
EMA	Büttner		1.000,00 €
Abdichtung Sohle, Türanschluss	MTB		3.000,00 €
Außenbereich Tor Rinnen etc.	MTB		6.000,00 €
			<u>65.700,00 €</u>
Trockenbau Kopierraum	MTB		2.500,00 €
Innentür und Rest OG	Schwesa		1.229,00 €
Fliesenleger OG	Rechnung fehlt noch		2.000,00 €
Heizung OG	Rechnung fehlt noch		2.000,00 €
Elektro Rest OG			809,74 €
EMA	Rechnung fehlt noch		6.270,00 €
Sonnenschutz EG	Rechnung fehlt noch		2.500,00 €
Planerkosten Stutz und Winter	geschätzt		2.500,00 €
			<u>19.808,74 €</u>
notwendige Mittel			85.508,74 €