Glaserei Luise Brügemann_

Bleiverglasung & Glasmalerei · Neuanfertigung & Restaurierung



Glaserei Luise Brügemann • Am Mühlberg 10a • 19205 Schönfeld Mühle

Ev.-Luth. Kirche Pampow
c/o Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pampow-Sülstorf
z. Hd. Herrn Pastor Arpád Csabay
Hauptstraße 29

19077 Sülstorf

Rechnung

Nummer : 2020026
Datum : 27.05.2020
Kundennr. : 10061
Projektnr. : 2019066

Kirche Pampow
Bleiglaserarbeiten an den 3 Fenstern im Turm-Eingangsbereich

Sehr geehrter Herr Pastor Csabay,

heute haben wir die Arbeiten an den 3 Fenstern im Turm-Eingangsbereich Ihrer Kirche zu Pampow abgeschlossen.
Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und berechnen die Leistung gemäß unserem Angebot 2019032 vom 14.11.2019.

Leistungszeitraum: März - Mai 2020

Pos.	Menge Ein.	Text	Betrag	Gesamt
		Die 3 Fenster sind jeweils in 3 Bleifelder unterteilt. Sie haben jeweils eine Breite von 56,5 cm und eine Höhe von 150,0 cm. Das ergibt eine Gesamtfläche von 2,54 qm. Die Bleifelder sind in Rauteneinteilung mit doppelt umlaufendem Fries gestaltet. Die Ausführung erfolgte mit Tisch-Kathedral-Glas. Unzählige Scheiben sind zerstört und viele sind mit nicht zum Bestand passenden Glas notdürftig repariert worden.		
1	2,5 qm	Ausbauen (Bleifelder ausbauen, Verschließen der Fensteröffnungen mit OSB-Platten)	165,00	412,50
2	5,4 lfd. m	Entrosten und Streichen der alten waagerecht eingemauerten Eisenschienen mit Rostschutzfarbe Brantho-Korrux, Farbton DB 703 eisenglimmer, inkl. Material	41,95	226,53
3	2,5 qm	Anfertigung der Bleifelder in Rauteneinteilung mit Fries (Scheiben zuschneiden, verbleien in Flechttechnik, doppelseitig verzinnen, außen Kitt unter die Bleiwangen drücken, anreiben,	948,00	2.370,00
		Übertrag		3.009,03

Glaserei Luise Brügemann
Am Mühlberg 10a
19205 Schönfeld Mühle

Tel. 03 88 71 - 5 20 78
Fax 03 88 71 – 5 21 78

info@glaserei-bruegemann.de
www.glaserei-bruegemann.de

IBAN: DE10230641070000540404
BIC: GENODEF1BCH (Raiffeisenbank eG)
Steuernummer: 090/209/05791

Pos.	Menge Ein.	Text	Betrag	Gesamt
		Übertrag		3.009,03
		putzen)		
4	1 Stück	vorhandenen Öffnungsflügel aufarbeiten (Öffnungsflügel und Rahmen entrosten, mit Owatrol-Oel grundieren, Zwischenanstrich mit Brantho Korrux nitrofest, Schlussanstrich mit Brantho-Korrux 3 in 1 im Farbton DB 703 eisenglimmer), inkl. Material, inkl. Einbau	125,00	125,00
5	1 Stück	Vogelschutzgitter (Material Aluminiumrahmen mit verzinktem Gitterdraht bespannt, gestrichen im Farbton der Eisenteile, mit Nieten an dem Öffnungsflügelrahmen befestigt)	109,00	109,00
6	2,5 qm	Material (Kathedralglas in verschiedenen Farbtönen, Blei, Zinn, Kleinmaterial, V2A-Windeisen)	230,00	575,00
7	2,5 qm	Einbau der Bleifelder in die Mauerwerksschlitze, Bleifelder an den Eisen mit Stiften befestigen und Kittfasen ziehen	282,00	705,00
8	23 lfd. m	Mörtelleiste ziehen, Material Maurermörtel mit hydraulischem Kalk und Tierhaaren	8,95	205,85
9	1 Fenster	Gerüstbau mit unserem Leichtbaugerüst (jeweils für den Aus- und Einbau der Bleifelder)	100,00	100,00
		Nettobetrag	€	4.828,88
		19,00 % Mehrwertsteuer	€	917,49
		Gesamtbetrag	€	**5.746,37**

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag von 5.746,37 € bis zum 10.06.2020.